

Medina - Lakó utcák kátyúzása és helyreállításokhoz kapcsolódó aszfaltozási munkák - 2016. tavasz
Felmérési napló

Utca azonosító: **Kossuth L. u.**
Szelvényezés kezdete: Szederesi becsatlakozástól (laktanya felé)

Előzetes felmérési adatok										Javítás mennyiségi elszámolás				
Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés (fm)	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
63. sz.	1.	1	0,80	x	0,50	0,40	m ²		6	5	0,02	2,60	0,06	2,6
	2.	1	1,10	x	1,00	1,10	m ²		6	5	0,06	4,20	0,16	4,2
	3.	1	0,60	x	0,60	0,36	m ²		6	5	0,02	2,40	0,05	2,4
64. sz.	4.	1	0,90	x	0,70	0,63	m ²		6	5	0,03	3,20	0,09	3,2
	5.	1	0,90	x	1,30	1,17	m ²		6	5	0,06	4,40	0,17	4,4
65. sz.	6.	1	0,50	x	0,50	0,25	m ²		6	5	0,01	2,00	0,04	2
	7.	1	0,50	x	0,50	0,25	m ²		6	5	0,01	2,00	0,04	2
	8.	1	1,20	x	1,00	1,20	m ²		6	5	0,06	4,40	0,17	4,4
	9.	1	1,80	x	0,90	1,62	m ²		6	5	0,08	5,40	0,23	5,4
	10.	1	1,00	x	0,50	0,50	m ²		6	5	0,03	3,00	0,07	3
67. sz.	11.	1	0,50	x	0,50	0,25	m ²		6	5	0,01	2,00	0,04	2
Utca összesen						7,73	m ²				0,39	35,60	1,11	35,60

Utca azonosító: **Csokonai u.**
Szelvényezés kezdete: Szőlőhegyi u. (nagyon rossz burkolat)

Előzetes felmérési adatok														Javítás mennyiségi elszámolás				
Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]				
2/a sz.	1.	1	0,90	x	1,10	0,99	m ²		6	5	0,05	4,00	0,14	4				
3.sz.	2.	1	0,90	x	0,70	0,63	m ²		6	5	0,03	3,20	0,09	3,2				
4.sz.	3.	1	6,00	x	3,00	18,00	m ²	teljes szélességben	6	5	0,90	6,00	2,59	6				
Kanyarig összesen		1				40,00	m ²	Elszortan több kátyú összfelület	6	5	2,00	84,00	5,76	84				
Utca összesen						59,62	m ²				2,98	97,20	8,59	97,20				

Utca azonosító: **Bajcsy-Zsilinszki u.**
Szelvényezés kezdete:

Előzetes felmérési adatok										Javítás mennyiségi elszámolás				
Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
49. sz.	1.	1	2,10	x	1,30	2,73	m ²		6	5	0,14	6,80	0,39	6,8
9. sz.	2.	1	2,00	x	1,20	2,40	m ²		6	5	0,12	6,40	0,35	6,4
29. sz.	3.	1	2,10	x	0,70	1,47	m ²		6	5	0,07	5,60	0,21	5,6
	4.	1	3,00	x	1,00	3,00	m ²	Kétoldali vágás	6	5	0,15	6,00	0,43	6
Utca összesen						9,60	m ²				0,48	24,80	1,38	24,80

Utca azonosító: **Zrínyi M. u.**
Szelvényezés kezdete:

Előzetes felmérési adatok										Javítás mennyiségi elszámolás				
Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
2. sz.	1.	1	1,50	x	0,80	1,20	m ²		6	5	0,06	4,60	0,17	4,6
6. sz.	2.	1	0,80	x	5,00	4,00	m ²	1 oldali vágás, bontás nélkül	6	0	0,00	5,00	0,58	5,00
	3.	1	0,80	x	0,60	0,48	m ²		6	5	0,02	2,80	0,07	2,8
10. sz.	4.	1	1,50	x	0,50	0,75	m ²		6	5	0,04	4,00	0,11	4
14. sz.	5.	1	1,50	x	1,80	2,70	m ²		6	5	0,14	6,60	0,39	6,6
16. sz.	6.	1	0,90	x	0,50	0,45	m ²		6	5	0,02	2,80	0,07	2,8
Utca összesen						9,58	m ²				0,28	25,80	1,38	25,80
Összesen:						86,53					4,13	183,40	12,46	183,40